



PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
tel. +48 62 7654301
fax +48 62 7642032
www.kalisz.pl

Kalisz, dnia 12.02.2018r.

SA.0003.3.2018

**Pan
Sławomir Chrzanowski
Radny
Rady Miejskiej Kalisza**

Szanowny Panie Radny

W odpowiedzi na interpelację zgłoszoną na Sesji Rady Miejskiej Kalisza w dniu 25 stycznia 2018r., w sprawie przekazania informacji o wszystkich inwestycjach zrealizowanych w trakcie trwania obecnej kadencji, których koszt realizacji przekroczył 1 mln zł, poniżej przedstawiam tabelę zawierającą informację w zakresie zadań zrealizowanych w latach 2015-2018.

L.p.	Nazwa zadania	Koszt realizacji	Data oddania inwestycji wg umowy	Faktyczna data oddania inwestycji
1.	Modernizacja domu przedpogrzebowego (WPF)	1.161.434,58 zł	31.05.2016r.	30.06.2016r.
2.	Wykonanie elewacji Ratusza (WPF)	4.102.055,43 zł	30.04.2015r.	15.05.2015r.
3.	Budowa nowego obiektu szkolnego Szkoły Podstawowej Nr 13 wraz z salą gimnastyczną, zapleczem sportowym i pierwszym wyposażeniem (WPF)	9.945.002,57	etap I - 15.07.2014r.	etap I - 07.08.2014r.
			etap II - 15.07.2015r.	etap II - 22.07.2015r.
			etap III - 30.06.2016r.	etap III - 02.09.2016r.
4.	Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu l.a. w Kaliszu (WPF)	27.838.703,18 zł	08.09.2017r.	15.11.2017r.
5.	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku na lokale socjalne (mieszkalne) i pomieszczenia tymczasowe w Kaliszu przy ul. Warszawskiej 93A (WPF)	3.330.982,32 zł	31.03.2017r.	18.04.2017r.
6.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 22 przy ul. Św. Michała 1 w Kaliszu (WPF)	1.996.642,13 zł	28.02.2017r.	16.03.2017r.
7.	Rozbudowa budynku Żłobka Nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a (WPF)	1.598.045,48 zł	30.11.2016r.	23.12.2016r.

8.	Majkowskie centrum rekreacyjno - sportowe przy ul. Tuwima 2 w Kaliszu (WPF)	4.298.354,18	rob. podstawowe - 31.07.2017r.	rob. podstawowe - 24.08.2017r.
			rob. uzupełniające - 20.09.2017r.	rob. uzupełniające - 27.09.2017r.
			rob. dodatkowe - 20.09.2017r.	rob. dodatkowe - 06.10.2017r.
9.	Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne	1.544.310,94 zł	20.12.2017r.	17.01.2018r.
10.	Modernizacja I Liceum Ogólnokształcącego	2.175.589,46	25.10.2017r.	09.11.2017r.
11.	Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno - szatniowego przy ul. Granicznej	1.202.127,41	17.09.2017r.	06.10.2017r.
12.	Przebudowa Placu Kilińskiego	3.427.690,02 zł	rob. podstawowe - 31.08.2017r.	rob. podstawowe - 08.09.2017r.
			rob. dodatkowe - 31.03.2018r.	rob. dodatkowe - 06.02.2018r.
13.	Rozbudowa budynku przy ul. Krótkiej na potrzeby Urzędu Miejskiego	1.994.801,00 zł	30.06.2017r.	06.07.2017r.
14.	Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu	1.201.726,51 zł	19.12.2017r.	15.01.2018r.
15.	Budowa ul. Obozowej w Kaliszu na odcinku od ul. Powstańców Wielkopolskich do ul. Zachodniej wraz z rozbudową odcinka ul. Zachodniej	2.435.560,27 zł	28.09.2015r.	14.12.2015r.
16.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego z ulicą Żółtą w Kaliszu	3.538.590,38 zł	19.08.2015r.	29.09.2015r.
17.	Budowa ul. Próżnej w Kaliszu wraz z kanalizacją deszczową i usunięciem kolizji	1.309.302,06 zł	13.05.2016r.	21.06.2016r.
18.	Remont Mostu Warszawskiego w Kaliszu - etap I	1.123.592,77 zł	12.09.2016r.	07.11.2016r.
19.	Przebudowa odcinków ulic Warszawskiej i Stawiszyńskiej w Kaliszu	1.981.849,36 zł	24.03.2017r.	05.06.2016r.
20.	Remont mostu w ciągu ul. F. Chopina w Kaliszu - dokończenie robót	1.592.054,36 zł	19.06.2017r.	30.06.2017r.
21.	Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Stanczukowskiego i Korczak w ciągu drogi krajowej nr 25 w Kaliszu	4.009.737,59 zł	30.06.2017r.	28.08.2017r.
22.	Przebudowa ul. Widok w Kaliszu na odc. od ul. Harcerskiej do ul. Staszica	1.166.894,08 zł	23.12.2016r.	27.04.2017r.
23.	Przebudowa ul. Młynarskiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Serbinowskiej	1.827.302,02 zł	30.12.2016r.	09.06.2017r.

24.	Przebudowa ul. Łódzkiej w Kaliszu na odcinku pomiędzy ul. Łęgową a ul. Miłą związana z likwidacją osuwiska (od km 274+694,51 do km 274+877)	6.670.808,78 zł	15.12.2017r.	22.12.2017r.
-----	---	-----------------	--------------	--------------

Jednocześnie informuję, że w odniesieniu do zadań określonych w p. 1-14, zrealizowanych przez Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji, „Data oddania inwestycji wg umowy” jest to umowny termin zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy, natomiast „Faktyczna data oddania” jest to termin ostatecznego odbioru robót wg protokołu odbioru. Należy tu wskazać, że zgodnie z zapisami umowy Miasto przystępuje do odbioru w terminie określonym w umowie, a więc nie w ostatnim dniu umowy, ponadto w przypadku stwierdzenia usterek w trakcie procedury odbiorowej zgodnie z zapisami umowy Miasto wyznacza 7 – dniowy termin na usunięcie przez Wykonawcę wykazanych usterek.

W odniesieniu do zadań określonych w p. 15-24, zrealizowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji, informuję, że „Data oddania inwestycji wg umowy” jest to umowny termin zakończenia robót budowlanych realizowanych w ramach zadania i dokonania zgłoszenia tego faktu przez Wykonawcę, natomiast „Faktyczna data oddania” jest to termin końcowego odbioru robót wg protokołu odbioru.

2 powołanie

**PREZYDENT
MIASTA KALISZA**

Grzegorz Sapiński
Grzegorz Sapiński



Kalisz, 25.01.2018 r.

INTERPELACJA

Zgodnie z §70 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie opóźnień w inwestycjach.

Podczas wielu rozmów, jakie przeprowadzam z kaliszanami, jedną z największych bolączek miasta, jakie wskazują, są opóźnienia w inwestycjach. Pojawiają się nawet głosy, że obecny prezydent nie potrafi nic zrobić w terminie. Faktem jest, że przy wielu istotnych zadaniach pojawiały się opóźnienia. Nie jestem jednak w stanie podać mieszkańcom odsetku inwestycji, w przypadku których wystąpiły opóźnienia.

Aby kaliszanie mogli powziąć interesujące ich wiadomości proszę więc o zestawienie wszystkich inwestycji w tej kadencji, których koszt realizacji przekroczył 1 mln zł, zawierające następujące pozycje: nazwa zadania, koszt realizacji, data oddania inwestycji wynikająca z umowy oraz faktyczna data oddania inwestycji wynikająca z odbioru końcowego.

Z wyrazami szacunku

Sławomir Chrzanowski
Radny Rady Miejskiej Kalisza