




WRI.0003.38.2018

Kalisz, dnia 12 grudnia 2018r.

**Pan**  
**Radosław Kołaciński**  
**Radny Rady Miasta Kalisza**

W nawiązaniu do interpelacji złożonej przez Pana w dniu 30 listopada 2018r. w sprawie inwestycji, których planowana realizacja miała się zakończyć w 2018 roku a będzie kontynuowana w 2019 roku, Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji przekazuje w załączeniu tabele dotyczącą przedmiotowych zadań.

  
PREZYDENT  
MIASTA KALISZA  
Krystian Kinastowski

Wykaz zadań

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do sfinansowania	Kwota	Pierwotny termin zakończenia umowy	Ostateczny termin zakończenia umowy	Powód ukończenia zadania w 2019 roku
1	Pzebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosný i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wylotu E kanalizacji deszczowej do rzeki Krepicy wraz z doбором separatora substancji ropopochodnych i osadnikiem zawieszin ogólnych w rejonie ul. Wrejskiej w Kaliszu	14 760,00	30.11.2017	Aneks do 30.11.2018	Termin dostarczenia dokumentacji projektowej upłynął 30.11.2018. Do dnia dzisiejszego dokumentacja nie została dostarczona, w związku z powyższym naliczane są kary umowne w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za nieterminowe przekazanie przedmiotu umowy.
2	Zagospodarowanie terenu na osiedlu Dobrzec na potrzeby osiedla	Wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn. Budowa zbiornika retencyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu na Osiedlu Dobrzec w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu posesji zlokalizowanych przy ul. Armii Krajowej 37	17 871,90	18.12.2017	Aneks do 30.11.2018	Termin dostarczenia dokumentacji projektowej upłynął 30.11.2018. Do dnia dzisiejszego dokumentacja nie została dostarczona, w związku z powyższym naliczane są kary umowne w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za nieterminowe przekazanie przedmiotu umowy.
3	Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu	Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa wielopoziomowego parkingu przy ul. Stawiszyńskiej w Kaliszu	88 560,00	13.11.2017	Aneks do 15.06.2019	Podpisano aneks terminowy ze względu na długotrwałą procedurę uzyskania Decyzji Środowiskowej
4	Budowa infrastruktury technicznej	Wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. Modernizacja z przebudową oczyszczalni wód opadowych i roztopowych przy ul. Ks. Bolesława Stefaniaka (dawniej Parafialnej) w Kaliszu	36 900,00	31.05.2018	Aneks do 31.01.2019	Wydane przez PWiK warunki narzuciły dodatkowy zakres prac projektowych, w związku z czym wydłużyl się czas uzyskania decyzji lokalizacyjnej oraz opracowanie dodatkowego zakresu mapy do celów projektowych. MZDIK narzucił opracowanie projektu branzy drogowej w celu utwardzenia jezdni ul. Ks. Bolesława Stefaniaka. Z uwagi na powyższe przedłużono termin realizacji zadnia do 31.01.2019r.
5	Podjazd dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9	Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	80 000,00	14.11.2018	Aneks do 29.03.2019	Z uwagi na zmienne warunki gruntowo-wodne, został podpisany aneks terminowy na realizację tego zadania

6	Adaptacja pomieszczeń zabytkowego budynku ratusza miejskiego (piwnic, wewnętrzna wieża ratuszowej wraz z tarasem widokowym oraz patio) na ekspozycję poświęconą dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu (WPF)	Opracowanie treści merytorycznych w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno - kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego	383 234,79	5.10.2018	Aneks do 5.06.2019	Ogłoszenie o zamówieniu dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Opracowanie treści merytorycznych w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego” (oznaczenie sprawy: WRI.271.01.7.2018) zostało w dniu 9 marca 2018r. przekazane do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, które zostało opublikowane w dniu 13 marca 2018r. z terminem składania ofert na dzień 24.04.2018r., czyli otwarcie ofert nastąpiło przed wyrażeniem zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu przez Urząd Marszałkowski. W związku z czym terminy realizacji przedmiotu zamówienia (opracowania treści merytorycznych) odnosiły się do pierwotnego terminu realizacji Projektu (31 października 2018r.) i nie mogły zostać zmienione po otwarciu ofert. Z uwagi na ścisłą zależność pomiędzy terminami realizacji poszczególnych zadań w ramach Projektu, tj. robót budowlanych, opracowania treści merytorycznych oraz dostawy i montażu sprzętu multimedialnego, dopiero po zakończeniu robót budowlanych (wykonano do dnia 29 marca 2019r.) może nastąpić dostawa i montaż sprzętu, a następnie na samym końcu instalacja, uruchomienie i kalibracja treści merytorycznych ekspozycji
7	Winiarskie zmiany na nowo (oświetlenie obiektu "Płuca Kalisza") (Osiedle Winiary)	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Budowa oświetlenia kompleksu Płuca Kalisza przy ul. Fromborskiej (dz. nr 404/9 i 419/13, obręb 152 - Winiary)	5 965,50	7.12.2018	Aneks do 10.01.2019	Zawarto aneksu terminowy z powodu przedłużających się uzgodnień ze Spółką Oświetleniową
8	Modernizacja Publicznych Przedszkoli Miasta Kalisz	Wykonanie zadaszania nad drzwiami zewnętrznymi wyjścia ewakuacyjnego budynku Publicznego Przedszkola nr 1 przy ul. Pułaskiego 52 w Kaliszu	3 500,00	21.09.2018		10.09.2018r. podpisano umowę z firmą Budmar Plus Anita Grabarczyk. Wykonawca nie realizuje zadania od września 2018r. Mimo ponaglań ze strony Wydziału szycowane jest odstąpienie od umowy. Będą naliczane kary.
9	Rozbudowa, modernizacja, adaptacja wraz z zakupem sprzętu dla szkół zawodowych na terenie Kalisza w ramach projektu "Przestrzeń dla profesjonalistów" (WPF)	Dostawa i montaż współrzędnościowej maszyny pomiarowej dla Zespołu Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99, tj. realizacja Części 1 przewidzianej w ramach postępowania pn. Dostawa i montaż współrzędnościowych maszyn pomiarowych dla szkół na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 Części	235 761,48	30.11.2018		30.11.2018r. podpisano umowę z firmą Hexagon Metrology Sp. z o.o. Odstąpienie od umowy ze względu na dostawę maszyn niezgodnych z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Po uzyskaniu zgody z Urzędu Marszałkowskiego na przedłużenie terminu realizacji projektu, zostanie ogłoszone nowe postępowanie przetargowe.
<b>RAZEM</b>			<b>866 553,67</b>			

PREZIDENT  
MIASTA KALISZA  
Krzysztof Mastowski


Kalisz, 30 listopada 2018 roku

Radosław Kołaciński  
Radny Rady Miasta Kalisza

URZĄD MIASTA KALISZA  
SEKRETARIAT PREZYDENTA

WPL  
DNIA 30. LIS. 2018

Nr kon. ....  
Ilość zd. ....



WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  
Wzrost do: 30 -11- 2018  
MKB

Sz. P.  
Krzystian Kinastowski  
Prezydent Miasta Kalisza

**INTERPELACJA**

Zgodnie z §27 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie miejskich inwestycji.

Każdego roku w Kaliszu samorząd realizuje kilkadziesiąt inwestycji o różnym stopniu skomplikowania, czasie przeprowadzenia i kosztach wykonania. Niestety część z nich nie jest kończona w terminie.

Chciałbym posiąść wiedzę, jak ten aspekt wygląda w kończącym się roku. W związku z tym proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Ile inwestycji, których planowa realizacja miała się zakończyć w 2018 roku, kończonych będzie w 2019 roku?
2. Proszę o wykaz tych inwestycji ich wartość.
3. Jaki jest powód takich opóźnień?
4. Jaki jest nowy termin wykonania tych inwestycji?

Z wyrazami szacunku

Radosław Kołaciński  
Radny Rady Miasta Kalisza

