



## PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20  
62-800 Kalisz  
tel. +48 62 7654301  
fax +48 62 7642032  
www.kalisz.pl

WRI.003.22.2015

Kalisz, dnia 17 listopada 2015r.

**Szanowny Pan**  
**Tadeusz Skarżyński**  
**Radny Rady Miejskiej Kalisza**

*Szanowny Panie Radny,*

W nawiązaniu do interpelacji złożonej przez Pana w dniu 29 października 2015r. w sprawie realizacji zadań zawartych w budżecie na 2015 rok, których źródłem był Fundusz Obywatelski poddany głosowaniu mieszkańców Miasta Kalisza w 2014 roku, przekazuję informację dotyczącą stanu zaawansowania prac przy realizacji poszczególnych zadań oraz ewentualne plany na rok przyszły w stosunku do zadań, których nie uda się zrealizować do końca bieżącego roku.

1. **Ścieżki rowerowe od centrum miasta Kalisza do obrzeży miasta (Szale, Gołuchów, Wolica).** W ramach zadania zaplanowano wykonanie ścieżek rowerowych: w Al. Wojska Polskiego (od skrzyżowania z obwodnicą w ciągu DK nr 25) do ul. Wrocławskiej oraz ścieżki rowerowej w ul. Wypoczynkowej (odcinek przebiegający przez las od strony mostu kolejowego do ul. Lubelskiej w rejonie przejazdu kolejowego). Na realizację ścieżki w Al. Wojska Polskiego podpisana została umowa z terminem realizacji do 18.12.br. Natomiast, w zakresie obejmującym wykonanie ścieżki rowerowej w ul. Wypoczynkowej w br. opracowana została dokumentacja projektowa. Obecnie trwa uzgadnianie projektu wraz z uzyskiwaniem niezbędnych opinii i zgód. Rzeczowa realizacja zadania nastąpi w 2016r.

2. **Kaliski Park Linowy.** Do końca 2015r. podjęta zostanie ostateczna decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji. Zadanie zostanie przeniesione do budżetu 2016r.
3. **Park Miejski - reaktywacja.** Opracowanie koncepcji i projektu. Zgodnie z ustaleniami Zespołu ds. Parku Miejskiego podjęto współpracę ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział w Poznaniu w celu zlecenia realizacji konkursu. Aktualnie trwają konsultacje wewnątrz urzędu oraz negocjacje z SARP-em nad ostatecznym kształtem umowy. Konkurs zostanie ogłoszony w bieżącym roku.
4. **Wyposażenie i instrumenty dla Filharmonii Kaliskiej.** Zdanie zrealizowane - środki na zakup wyposażenia i instrumentów przekazano dotacją Filharmonii Kaliskiej.
5. **Akcje profilaktyczne wczesnego wykrywania raka jelita grubego.** W dniu 27.10.2015r. ogłoszony został konkurs na realizację w 2015/2016 roku „Akcji profilaktycznej wczesnego wykrywania raka jelita grubego”. Badaniem objęci mają zostać mieszkańcy od 40 do 75 roku życia. Termin składania ofert w konkursie upłynął 13 listopada br. Obecnie trwają prace komisji konkursowej.
6. **Ścieżka rowerowa wzdłuż ul. Śródmiejskiej.** Przeprowadzone dotychczasowo cztery zapytania ofertowe nie przyniosły rozstrzygnięcia (w postępowaniach nie złożono ofert bądź złożone oferty znacznie przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie na ten cel). Podjęto działania, aby jeszcze do końca 2015 roku wykonać dokumentację projektową uwzględniającą zalecenia opracowane w ramach „Standardów Rowerowych”.
7. **Rekreacyjno - sportowa rewitalizacja Parku Przyjaźni przy zbiegu ul. Skalmierzyckiej i Polnej.** Zakończono wykonanie I etapu zadania, tj. budowę boiska wielofunkcyjnego oraz rozbudowę placu zabaw. Planuje się kontynuację zadania i ogłoszenie postępowania na II etap tj. przebudowę terenu przed wejściem do Parku od strony ul. Skalmierzyckiej wraz z dostawą i montażem kamiennego zegara słonecznego z terminem realizacji w 2016r.
8. **Skatepark.** W trakcie roku uzyskano wszelkie wymagane pozwolenia oraz uzgodnienia i w dniu 06.11.2015r. otwarto oferty w przetargu na realizację przedmiotowego zadania. Trwają prace komisji przetargowej. Planowany termin realizacji zadania - do końca kwietnia 2016r.

9. **"Płuca Kalisza" - Leśne centrum sportowo - rekreacyjne na osiedlu Winiary.**  
Unieważniono dwa postępowania przetargowe ze względu na błędne oszacowanie zadania w 2014r. Ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe. Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 25.11.2015r. Planowany termin realizacji zadania do dnia 12 maja 2016r.
10. **Połączenie ul. H. Sawickiej z ul. Dobrzecką - przygotowanie inwestycji.**  
W bieżącym roku zlecone zostało wykonanie projektu budowlanego. Zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (zgodnie z procedurą ustawy o szczegółowych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) oraz rzeczowa realizacja zadania przewidziana jest w 2016r.
11. **Majkowskie Wembley - rewitalizacja boiska i terenów zielonych przy ul. Tuwima.** Z uwagi na fakt, iż kwota najniższej niepodlegającej odrzuceniu oferty, w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym znacznie przekroczyła kwotę zabezpieczoną w budżecie Miasta, postępowanie unieważniono. Następnie ustalono z wnioskodawcami, iż zadanie zrealizowane zostanie w 2016r. w szerszym niż pierwotnie planowano zakresie. W bieżącym roku zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej na rozszerzony zakres prac.
12. **„Muzyka w parku”, cykl koncertów plenerowych.** Zadanie zrealizowane.  
W ramach zadania zorganizowano 6 koncertów w okresie od 10.05 do 21.06 br.
13. **Zakup samochodu do przewozu żywności na potrzeby Banku Chleba.**  
Rozstrzygnięto postępowanie. Termin realizacji zadania do 26.11.2015r.

Dziękuję uprzejmie Panu Radnemu za zainteresowanie sprawą i zapewniam, że dołożyliśmy wszelkich starań przy realizacji przedmiotowych zadań.

2  
poważaniem  
PREZYDENT  
MIASTA KALISZA  
Grzegorz Sapiński

Kalisz 29.10.2015 r.

URZĄD MIEJSKI W KALISZU  
SEKRETARIAT PREZYDENTA  
WPEŁN. 29.10.2015  
DNIA  
Nr kor. ....  
Ilość egz. ....

INTERPELACJA

**Pan Grzegorz Sapiński**  
**Prezydent Miasta Kalisza**

WPEŁN. 30. PAZ. 2015  
DNIA  
Nr kor. PPAO.15.10.A.28/16  
Podpis

Rok 2015 jest pierwszym okresem kiedy realizowane są inwestycje w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Według doniesień medialnych i opinii niektórych mieszkańców miasta, realizacja zadań należących do tego funduszu jest znacznie opóźniona. W związku z tym zwracam się do Pana Prezydenta z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Które z projektów zaproponowanych w funduszu obywatelskim na rok 2015 zostały zrealizowane?
2. Które z projektów zaproponowanych w funduszu obywatelskim na rok 2015 mają zostać zrealizowane do końca 2015 roku?
3. Które z projektów zaproponowanych w funduszu obywatelskim na rok 2015 nie zostaną zrealizowane i jaki jest powód braku realizacji?
4. Czy istnieje możliwość realizacji zadań zaplanowanych na rok 2015 w funduszu obywatelskim, w roku 2016? Ewentualnie jakich zmian prawnych wymagałyby takie działania?

Z poważaniem.

  
Tadeusz Skarżyński  
Klub Radnych  
Prawa i Sprawiedliwości